

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE

OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1.0	RUA EMÍDIO CAVALCANTE												
1.1	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P UMA LUMINÁRIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	3,00	-	-	-	R\$ 927,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	5,00	-	-	-	R\$ 4.896,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	40,00	-	-	-	R\$ 461,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 45,62	3,00	-	-	-	R\$ 136,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	RUA AMARO JOAQUIM DE SANTANA												
2.1	POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	2,00	-	-	-	R\$ 3.482,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P UMA LUMINÁRIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	2,00	-	-	-	R\$ 618,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	2,00	-	-	-	R\$ 1.958,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	40,00	-	-	-	R\$ 461,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 45,62	2,00	-	-	-	R\$ 91,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	RUA CAPITÃO VALDEMAR LIMA												

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE

VERTENTES, 21 DE AGOSTO DE 2024.


OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.1	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	7,00	-	-	-	R\$ 2.164,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	7,00	-	-	-	R\$ 6.855,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	298,00	-	-	-	R\$ 3.438,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 45,62	7,00	-	-	-	R\$ 319,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	RUA MANOEL BENICIO DE AZEVEDO										
4.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTILIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	2,00	-	-	2,00	R\$ 3.482,22	R\$ 3.482,22	R\$ 0,00	R\$ 3.482,22
4.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	2,00	-	-	2,00	R\$ 618,50	R\$ 618,50	R\$ 0,00	R\$ 618,50
4.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	2,00	-	-	2,00	R\$ 1.958,76	R\$ 1.958,76	R\$ 0,00	R\$ 1.958,76
4.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	50,00	-	-	37,00	R\$ 577,00	R\$ 426,98	R\$ 0,00	R\$ 426,98
4.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	2,00	-	-	2,00	R\$ 92,14	R\$ 92,14	R\$ 0,00	R\$ 92,14
5.0	RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA(BABA DE ROGA)										

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


RAIMUNDO FLÁVIO
 Diretor de Obras


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE

OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ÚTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	11,00	8,00	-	8,00	R\$ 19.152,21	R\$ 13.928,88	R\$ 0,00	R\$ 13.928,88
5.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	11,00	11,00	-	11,00	R\$ 3.401,75	R\$ 3.401,75	R\$ 0,00	R\$ 3.401,75
5.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	11,00	11,00	-	11,00	R\$ 10.773,18	R\$ 10.773,18	R\$ 0,00	R\$ 10.773,18
5.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	300,00	217,00	-	217,00	R\$ 3.462,00	R\$ 2.504,18	R\$ 0,00	R\$ 2.504,18
5.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	11,00	7,00	-	7,00	R\$ 506,77	R\$ 322,49	R\$ 0,00	R\$ 322,49
6.0	RUA JOÃO RODRIGUES DE AZEVEDO.										
6.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ÚTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	2,00	2,00	-	2,00	R\$ 3.482,22	R\$ 3.482,22	R\$ 0,00	R\$ 3.482,22
6.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	2,00	3,00	-	3,00	R\$ 618,50	R\$ 927,75	R\$ 0,00	R\$ 927,75
6.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	2,00	3,00	-	3,00	R\$ 1.956,76	R\$ 2.938,14	R\$ 0,00	R\$ 2.938,14
6.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	120,00	53,00	-	53,00	R\$ 1.384,80	R\$ 611,62	R\$ 0,00	R\$ 611,62

Gertúlio Zimoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE

VERTENTES, 21 DE AGOSTO DE 2024.

OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
6.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	2,00	-	2,00	R\$ 92,14	R\$ 92,14	R\$ 92,14
7.0	DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA								
7.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTILIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	R\$ 1.741,11	3,00	-	-	R\$ 5.223,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 309,25	6,00	-	-	R\$ 1.855,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	6,00	-	-	R\$ 5.876,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	84,00	-	-	R\$ 969,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	3,00	-	-	R\$ 138,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	RUA OTÁVIO CAVALCANTI								
8.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTILIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	R\$ 1.741,11	2,00	-	2,00	R\$ 3.482,22	R\$ 3.482,22	R\$ 3.482,22
8.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINÁRIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	2,00	-	2,00	R\$ 618,50	R\$ 618,50	R\$ 618,50
8.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	2,00	-	2,00	R\$ 1.958,76	R\$ 1.958,76	R\$ 1.958,76

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 21 DE AGOSTO DE 2024.


OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.4	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWf, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	40,00	50,00	-	50,00	R\$ 461,60	R\$ 577,00	R\$ 0,00	R\$ 577,00
8.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	2,00	2,00	-	2,00	R\$ 92,14	R\$ 92,14	R\$ 0,00	R\$ 92,14
9.0	RUA MANOEL JUSTINIANO										
9.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 1.741,11	R\$ 1.741,11	R\$ 0,00	R\$ 1.741,11
9.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 309,25	R\$ 309,25	R\$ 0,00	R\$ 309,25
9.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 979,38	R\$ 979,38	R\$ 0,00	R\$ 979,38
9.4	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWf, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	25,00	23,00	-	23,00	R\$ 288,50	R\$ 265,42	R\$ 0,00	R\$ 265,42
9.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 0,00	R\$ 46,07
10.0	RUA FRANCISCO PEREIRA										
10.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	1,00	-	-	-	R\$ 1.741,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gerônimo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes - PE
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 21 DE AGOSTO DE 2024.


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE


OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
10.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	1,00	-	-	-	R\$ 309,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	1,00	-	-	-	R\$ 979,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	25,00	-	-	-	R\$ 288,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	1,00	-	-	-	R\$ 46,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	RUA OLEGÁRIO DA COSTA										
11.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 1.741,11	R\$ 1.741,11	R\$ 0,00	R\$ 1.741,11
11.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXAÇÃO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	1,00	2,00	-	2,00	R\$ 309,25	R\$ 618,50	R\$ 0,00	R\$ 618,50
11.3	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	1,00	2,00	-	2,00	R\$ 979,38	R\$ 1.958,76	R\$ 0,00	R\$ 1.958,76
11.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	25,00	39,00	-	39,00	R\$ 288,50	R\$ 450,06	R\$ 0,00	R\$ 450,06
11.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 46,07	R\$ 46,07	R\$ 0,00	R\$ 46,07
12.0	MARGENS DA PE-90 - CANÁRIO										

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Srp. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 21 DE AGOSTO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 40.112.067/0001-32
LOCAL: DIVERSAS RUAS VERTENTES-PE


OBRAS: INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

CONTRATO Nº 171/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2024 - DISPENSA Nº 012/2024


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
12.1	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/6M DE ALTURA UTILIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	R\$ 1.741,11	2,00	-	12,00	12,00	R\$ 3.482,22	R\$ 0,00	R\$ 20.893,32	R\$ 20.893,32
12.2	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	R\$ 309,25	2,00	-	14,00	14,00	R\$ 618,50	R\$ 0,00	R\$ 4.329,50	R\$ 4.329,50
12.3	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 979,38	2,00	-	14,00	14,00	R\$ 1.958,76	R\$ 0,00	R\$ 13.711,32	R\$ 13.711,32
12.4	CABO DE COBRE,TEMPERA MOLE,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	R\$ 11,54	50,00	-	322,60	322,60	R\$ 577,00	R\$ 0,00	R\$ 3.722,80	R\$ 3.722,80
12.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	R\$ 46,07	2,00	-	12,00	12,00	R\$ 92,14	R\$ 0,00	R\$ 552,84	R\$ 552,84
								114.826,43	60.445,30	43.209,78	103.655,08

Valor do Boletim: QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Genivaldo Timoteo Bezerra
 Engenheiro de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 05502


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA- PE: 181907982-1