



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS									
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.						
1	RUA 01																
1.1	SANEAMENTO ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	20,00	-	-	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	20,00	-	-	-	166,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	50,00	-	-	-	2.989,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	3,00	-	-	-	907,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	330,75	-	-	-	33,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	330,75	-	-	-	27.405,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	126,00	-	-	-	6.008,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RUA 02																
2.1	SANEAMENTO ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	33,20	-	-	-	318,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	33,20	-	-	-	276,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	83,00	-	-	-	4.962,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	2,00	-	-	-	604,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	415,00	-	-	-	41,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - PF 18.4907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N.º: 091/2024

PATRICK CESAR
 CIPRIANO DA SILVA: 05842598400
 Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA: 05842598400
 Dados: 2024.09.26 09:39:05 -03'00'

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0591/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	415,00		200,00	200,00	34.386,90	-	16.572,00	16.572,00
2.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	166,00		80,00	80,00	7.916,54	-	3.815,20	3.815,20
3	RUA 03										
3.1	SANEAMENTO										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	9,60	57,60				552,96	-	-	-
3.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	57,60				480,38	-	-	-
3.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	144,00				8.609,76	-	-	-
3.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	6,00				1.814,16	-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO										
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	360,00				36,00	-	-	-
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	360,00				29.829,60	-	-	-
3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	144,00				6.867,36	-	-	-
4	RUA 04										
4.1	SANEAMENTO										

Guarayo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
0

Assinado de forma digital
por PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.26 09:39:19
-03'00"

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-89
LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	92,00	-	-	-	883,20	-	-	-
4.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	92,00	-	-	-	767,28	-	-	-
4.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	230,00	-	-	-	13.751,70	-	-	-
4.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	10,00	-	-	-	3.023,60	-	-	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO										
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	690,00	369,60	369,60	-	69,00	-	36,96	36,96
4.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	690,00	369,60	369,60	-	57.173,40	-	30.625,05	30.625,05
4.2.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	230,00	144,00	144,00	-	10.968,70	-	6.867,36	6.867,36
5	RUA 05 - GRAVATAZINHO										
5.1	SANEAMENTO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	23,20	-	-	-	222,72	-	-	-
5.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	23,20	-	-	-	193,48	-	-	-
5.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	58,00	-	-	-	3.467,82	-	-	-
5.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	3,00	-	-	-	907,08	-	-	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO										
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	164,00	-	-	-	16,40	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.26 09:39:33 -03'00"



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	164,00	-	-	-	13.589,04	-	-	-
5.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	116,00	-	-	-	5.532,04	-	-	-
6	RUA 06 - SERRA SECA										
6.1	PAVIMENTAÇÃO										
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	675,00	-	-	-	67,50	-	-	-
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	675,00	-	-	-	55.930,50	-	-	-
6.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	320,00	-	-	-	15.260,80	-	-	-
7	RUA 07 - GRAVATAZINHO										
7.1	PAVIMENTAÇÃO										
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	310,00	-	-	-	31,00	-	-	-
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	310,00	-	-	-	25.686,60	-	-	-
7.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	124,00	-	-	-	5.913,56	-	-	-
8	TRAVESSA ALTO DO CRUZEIRO										
8.1	PAVIMENTAÇÃO										

Paulo
Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Patricia
Gertulio Timóteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 0911/2024

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.26 09:39:48 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N.º PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	190,00	-	-	-	19,00	-	-	-
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	190,00	-	-	-	15.743,40	-	-	-
8.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	38,00	-	-	-	1.812,22	-	-	-
9	LADEIRA NO JUNCO										
9.1	PAVIMENTAÇÃO										
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	1.105,00	698,50	698,50	698,50	110,50	69,85	-	69,85
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	1.105,00	698,50	698,50	698,50	91.560,30	57.877,71	-	57.877,71
9.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	442,00	266,00	266,00	266,00	21.078,98	12.685,54	-	12.685,54
10	Margens PE-96 - LAGOA RASA										
10.1	PAVIMENTAÇÃO										
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	1.112,50	-	-	-	111,25	-	-	-
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,86	1.112,50	-	-	-	92.181,75	-	-	-
10.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	445,00	-	-	-	21.222,05	-	-	-

Gustavo de Azevedo Lima,
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 181607982-1

Gertúlio Tinoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.26 09:40:04 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
11	PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL - LAGOA RASA																	
11.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	765,00	-	-	-	76,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	765,00	-	-	-	63.387,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	306,00	-	-	-	14.593,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RUVA EM LAGOA RASA																	
12.1	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	1.354,50	-	-	-	135,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	1.354,50	-	-	-	112.233,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	516,00	-	-	-	24.608,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lagoa Rasa - Acesso à Fossa																	
13.1	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	708,00	-	-	-	70,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	708,00	-	-	-	58.664,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gustavo de Araujo Lima
Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181007987-1

Gertulio Limoteo Bezerra
Gertulio Limoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 058.985.284-77
 Portaria N.º: 09112024

PATRICK CESAR
 CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400
 Assinado de forma digital por
 PATRICK CESAR CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.26 09:40:15
 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-89

VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2024.

LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
13.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO), AF_06/2016	M	47,69	472,00			-	22.509,68	-	-	-
								887.976,51	70.633,10	57.936,57	128.569,67

Valor do Boletim: CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Gertulio Motozo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transp. PE
Vertentes 284-77
Vendentes 284-77
CPF: 058.985.911/2024
Portaria Nº: 0911/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.26 09:40:26
-03'00'

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007982-1