

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 069/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1	RUA 01														
1.1	SANEAMENTO														
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	20,00						192,00	-	-	-	-	-
1.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m²	8,34	20,00						166,80	-	-	-	-	-
1.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	50,00						2.989,50	-	-	-	-	-
1.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	3,00						907,08	-	-	-	-	-
1.2	PAVIMENTAÇÃO														
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	330,75						33,07	-	-	-	-	-
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	82,86	330,75						27.406,94	-	-	-	-	-
1.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,69	126,00						6.008,94	-	-	-	-	-
2	RUA 02														
2.1	SANEAMENTO														
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	33,20						318,72	-	-	-	-	-
2.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m²	8,34	33,20						276,88	-	-	-	-	-
2.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,79	83,00						4.962,57	-	-	-	-	-
2.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	2,00						604,72	-	-	-	-	-
2.2	PAVIMENTAÇÃO														
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,10	415,00						41,50	-	-	-	-	-

Engenheiro Civil

Gertulio Fimoleto Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.30 12:11:51 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	415,00	200,00	-	200,00	34.386,90	16.572,00	-	16.572,00
2.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	166,00	80,00	-	80,00	7.916,54	3.915,20	-	3.915,20
3	RUA 03										
3.1	SANEAMENTO										
3.1.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	57,60	-	-	-	552,96	-	-	-
3.1.2	REATERO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m²	8,34	57,60	-	-	-	480,38	-	-	-
3.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN.150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	59,79	144,00	-	-	-	8.609,76	-	-	-
3.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	302,36	6,00	-	-	-	1.814,16	-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO										
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	360,00	-	-	-	36,00	-	-	-
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	360,00	-	-	-	29.829,60	-	-	-
3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	144,00	-	-	-	6.867,36	-	-	-
4	RUA 04										
4.1	SANEAMENTO										

Guarava de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 14192/984-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sociedade de Engenharia e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 0911/2024

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.30 12:12:03 -03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69

LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	92,00		92,00	92,00	883,20	-	883,20	883,20
4.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	92,00		75,76	75,76	767,28	-	631,83	631,83
4.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	59,79	230,00		166,00	166,00	13.751,70	-	9.925,14	9.925,14
4.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	10,00		10,00	10,00	3.023,60	-	3.023,60	3.023,60
4.2	PAVIMENTAÇÃO										
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	690,00		369,60	369,60	69,00	36,96	-	36,96
4.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	m²	82,86	690,00		369,60	369,60	57.173,40	30.625,05	-	30.625,05
4.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPARTIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	230,00		144,00	144,00	10.998,70	6.867,36	-	6.867,36
5	RUA 05 - GRAVATAZINHO										
5.1	SANEAMENTO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m²	9,60	23,20		23,20	-	222,72	-	-	-
5.1.2	REATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	m³	8,34	23,20		23,20	-	193,48	-	-	-
5.1.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	59,79	58,00		-	-	3.467,82	-	-	-
5.1.4	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	un	302,36	3,00		-	-	907,08	-	-	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO										
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	164,00		-	-	16,40	-	-	-

Gustavo
Gustavo Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907983-1

Gertúlio
Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanos e Transportes
Verentes Titas-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 0911/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.30 12:12:17
-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍFICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	m²	82,86	164,00	-	-	-	13.589,04	-	-	-
5.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	116,00	-	-	-	5.532,04	-	-	-
6	RUA 06 - SERRA SECA										
6.1	PAVIMENTAÇÃO										
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	675,00	-	-	-	67,50	-	-	-
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	m²	82,86	675,00	-	-	-	55.930,50	-	-	-
6.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	320,00	-	-	-	15.260,80	-	-	-
7	RUA 07 - GRAVATAZINHO										
7.1	PAVIMENTAÇÃO										
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	310,00	-	-	-	31,00	-	-	-
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	m²	82,86	310,00	-	-	-	25.686,60	-	-	-
7.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	124,00	-	-	-	5.913,56	-	-	-
8.1	TRAVESSA ALTO DO CRUZEIRO										
8.1	PAVIMENTAÇÃO										

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil

Gertúlio Tinotero Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanos e Transportes

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA: 05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA: 05842598400
Dados: 2024.09.30 12:12:33 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	190,00			-	19,00	-	-	-
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	190,00			-	15.743,40	-	-	-
8.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	38,00			-	1.812,22	-	-	-
9	LADERA NO JUNCO										
9.1	PAVIMENTAÇÃO										
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	1.105,00	698,50		698,50	110,50	69,85	-	69,85
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	1.105,00	698,50		698,50	91.560,30	57.877,71	-	57.877,71
9.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	442,00	266,00		266,00	21.078,98	12.685,54	-	12.685,54
10	Margens PE-90 - LAGOA RASA										
10.1	PAVIMENTAÇÃO										
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	1.112,50			-	111,25	-	-	-
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	1.112,50			-	92.181,75	-	-	-
10.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	445,00			-	21.222,05	-	-	-

Gustavo de Araujo Lima - Engenheiro Civil
Gertulio Pinheiro Bezerra - Sec. de Desenvolvimento Urbano
PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA: 05842598400
 Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.30 12:12:53 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
11	RUA LATERAL - LAGOA RASA													
11.1	PAVIMENTAÇÃO													
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	765,00	-	-	-	-	76,50	-	-	-	-	-
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	765,00	-	-	-	-	63.367,90	-	-	-	-	-
11.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	306,00	-	-	-	-	14.593,14	-	-	-	-	-
12	RUA EM LAGOA RASA													
12.1	PAVIMENTAÇÃO													
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	1.354,50	-	-	-	-	135,45	-	-	-	-	-
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	1.354,50	-	-	-	-	112.233,87	-	-	-	-	-
12.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	516,00	-	-	-	-	24.608,04	-	-	-	-	-
13	Lagoa Rasa - Acesso à Fossa													
13.1	PAVIMENTAÇÃO													
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,10	708,00	-	-	-	-	70,80	-	-	-	-	-
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	82,86	708,00	-	-	-	-	58.664,88	-	-	-	-	-

PATRICK CESAR

CIPRIANO DA

SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
 PATRICK CESAR CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.30 12:13:07
 -03'00"

Consultor de Arquivo Ltda.
 Engenharia Civil

CREA-PE 161907982-1

Gertulio G. Pinoto Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes

Vertentes-PE
 CPF: 088.985.264-77
 Portaria Nº. 091/2024



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
 LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRENCIA Nº 008/2024 / ART N. PE20241208838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
13.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	47,69	472,00		131,80	131,80	22.509,68	-	6.285,54	6.285,54
								887.876,51	128.569,67	41.042,85	169.612,52

Valor do Boletim:

PATRICK CESAR
 CIPRIANO DA
 SILVA:058425984
 00

Assinado de forma digital
 por PATRICK CESAR
 CIPRIANO DA
 SILVA:05842598400
 Dados: 2024.09.30
 12:13:21 -03'00'

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº. 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181007982-1