

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONCURRENCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 09										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.										
	AF 11/2019	m²	0,15	304,50				45,68			
1.2	PAVIMENTO										
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.										
1.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	304,50				23.875,85			
1.3	MEIO FIO										
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	87,00				4.297,80			
2.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 27										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	0,15	322,00	322,00			48,30	48,30		48,30
2.2	PAVIMENTO										
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.										
2.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	322,00	322,00			25.248,02	25.248,02		25.248,02
2.3	MEIO FIO										
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	92,00	92,00			4.544,80	4.544,80		4.544,80
3.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 28										
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	0,15	350,00	350,00			52,50	52,50		52,50
3.2	PAVIMENTO										
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.										
3.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	350,00	350,00			27.443,50	27.443,50		27.443,50
3.3	MEIO FIO										


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Gerjônio Limoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.02 16:17:35
-03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 02 DE SETEMBRO DE 2024.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES - PE.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	49,40	100,00	100,00		100,00	4.940,00	4.940,00	-	4.940,00
4.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 29						-	-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF: 11/2019	m²	0,15	350,00	350,00		350,00	52,50	52,50	-	52,50
4.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF: 05/2020	m²	78,41	350,00	350,00		350,00	27.443,50	27.443,50	-	27.443,50
4.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	49,40	100,00	100,00		100,00	4.940,00	4.940,00	-	4.940,00
5.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 30						-	-	-	-	-
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF: 11/2019	m²	0,15	336,00				50,40		-	
5.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF: 05/2020	m²	78,41	336,00				26.345,76		-	
5.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	49,40	96,00				4.742,40		-	
6.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 34						-	-	-	-	-
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF: 11/2019	m²	0,15	1.768,00				265,20		-	
6.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lm.
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.02 16:17:49
-03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	1.768,00			-	138.628,88	-	-	-
6.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	442,00			-	21.834,80	-	-	-
7.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 36						-	-	-	-	-
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	0,15	2.736,00	2.736,00		2.736,00	410,40	410,40	-	410,40
7.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
7.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	2.736,00	2.736,00		2.736,00	214.529,76	214.529,76	-	214.529,76
7.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	684,00	684,00		684,00	33.789,60	33.789,60	-	33.789,60
8	POSTE, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ITENS						-	-	-	-	-
8.1	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	1.687,39	5,00	5,00		5,00	8.436,95	8.436,95	-	8.436,95
8.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2020	UN	47,59	5,00	5,00		5,00	237,95	237,95	-	237,95
8.3	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	175,26	12,00	12,00		12,00	2.103,12	2.103,12	-	2.103,12
8.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	780,72	12,00	12,00		12,00	9.368,64	9.368,64	-	9.368,64

Gustavo
Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gerulio
Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.02 16:18:12
-03'00"



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.


VERTENTES, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM

LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM	
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO		
8.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BW. 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO.	M	12,05	72,00	72,00		867,60	867,60	-	867,60	
9.0	LIVRAMENTO - TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO						-	-	-	-	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	3.128,00			469,20	-	-	-	
9.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	
9.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	3.128,00			245.266,48	-	-	-	
9.3	MEIO FIO						-	-	-	-	
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	782,00			38.630,80	-	-	-	
10.0	RUA NO SÍTIO AREIAS DO JUNCO						-	-	-	-	
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	1.984,00			297,60	-	-	-	
10.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	
10.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	1.984,00			155.565,44	-	-	-	
10.3	MEIO FIO						-	-	-	-	
10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	992,00			49.004,80	-	-	-	
11.0	FERRAZ						-	-	-	-	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	469,10			70,37	-	-	-	
11.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.02 16:18:29
-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.


VERTENTES, 02 DE SETEMBRO DE 2024.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	469,10			-	36.782,13	-	-	-
11.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	76,00			-	3.754,40	-	-	-
12.0	RUA PARALELA A AVENIDA SERGIO GUERRA						-	-	-	-	-
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,15	765,00		480,85	480,85	114,75	-	72,13	72,13
12.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
12.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	765,00		480,85	480,85	59.983,65	-	37.703,45	37.703,45
12.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	306,00		179,10	179,10	15.116,40	-	8.847,54	8.847,54
								1.189.599,92	364.457,14	46.823,12	411.080,26
Valor do Boletim: QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS											

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.02 16:18:40
-03'00'


Genivaldo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1