



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	MEDIÇÃO	ACUM.
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO			
1.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 09											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	0,15	304,50			45,68	-	-	-	-	-
1.2	PAVIMENTO											
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.											
1.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	304,50			23.875,85	-	-	-	-	-
1.3	MEIO FIO											
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	49,40	87,00			4.297,80	-	-	-	-	-
1.3.1	CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024											
2.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 27											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	0,15	322,00	322,00		48,30	48,30	-	-	-	48,30
2.2	PAVIMENTO											
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.											
2.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	322,00	322,00		25.248,02	25.248,02	-	-	-	25.248,02
2.3	MEIO FIO											
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	49,40	92,00	92,00		4.544,80	4.544,80	-	-	-	4.544,80
2.3.1	CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024											
3.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 28											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	0,15	350,00	350,00		52,50	52,50	-	-	-	52,50
3.2	PAVIMENTO											
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.											
3.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	350,00	350,00		27.443,50	27.443,50	-	-	-	27.443,50
3.3	MEIO FIO											

Gustavo de Araújo Lima.
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sociedade de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.264-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.04 10:04:42
-03'00"



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 11/2024 - PROPOSTA LICITATÓRIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	100,00	100,00		100,00	4.940,00	4.940,00	-	4.940,00
4.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 29						-	-	-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,15	350,00			350,00	52,50	52,50	-	52,50
4.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	350,00			350,00	27.443,50	27.443,50	-	27.443,50
4.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	100,00			100,00	4.940,00	4.940,00	-	4.940,00
5.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 30						-	-	-	-	-
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,15	336,00				50,40	-	-	-
5.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	336,00				26.345,76	-	-	-
5.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	96,00				4.742,40	-	-	-
6.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 34						-	-	-	-	-
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,15	1.768,00				265,20	-	-	-
6.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.04 10:04:52
-03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	1.768,00			-	138.628,88	-	-
6.3	MEIO FIO									
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	442,00			-	21.834,80	-	-
7.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 36									
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,15	2.736,00	2.736,00		2.736,00	410,40	410,40	410,40
7.2	PAVIMENTO									
7.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	78,41	2.736,00	2.736,00		2.736,00	214.529,76	214.529,76	214.529,76
7.3	MEIO FIO									
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,40	684,00	684,00		684,00	33.789,60	33.789,60	33.789,60
8	POSTE, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ITENS									
8.1	POSTE RETO SIMPLES GALVA A FOGO C/6M DE ALTURA ÚTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	1.687,39	5,00			5,00	8.436,95	8.436,95	8.436,95
8.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	47,59	5,00			5,00	237,95	237,95	237,95
8.3	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	175,26	12,00			12,00	2.103,12	2.103,12	2.103,12
8.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	780,72	12,00			12,00	9.368,64	9.368,64	9.368,64

Gustavo de Araújo Lim.
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
Assinado de forma digital
por PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
Dados: 2024.09.04 10:05:02
-03'00'



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

VERTENTES, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM
8.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF.750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	12,05	72,00	72,00		72,00	867,60	867,60	-	86760
9.0	LIVRAMENTO - TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO										
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	0,15	3.128,00				469,20	-	-	-
9.2	PAVIMENTO										
9.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	3.128,00				245.266,48	-	-	-
9.3	MEIO FIO										
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	782,00				38.630,80	-	-	-
10.0	RUA NO SÍTIO AREIAS DO JUNCO										
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	0,15	1.984,00				297,60	-	-	-
10.2	PAVIMENTO										
10.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	78,41	1.984,00				155.565,44	-	-	-
10.3	MEIO FIO										
10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024	M	49,40	992,00				49.004,80	-	-	-
11.0	FERRAZ										
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	0,15	469,10				70,37	-	-	-
11.2	PAVIMENTO										

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907087-1

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA-0584259840

Assinado de forma digital
por PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA-05842598400
Dados: 2024.09.04 10:05:13
-03'00'



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 04 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	78,41	469,10			-	36.782,13	-	-	
11.3	MEIO FIO										
11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,40	76,00			-	3.754,40	-	-	
12.0	RUA PARALELA A AVENIDA SÉRGIO GUERRA										
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,15	765,00	480,85	257,68	738,53	114,75	72,13	38,65	
12.2	PAVIMENTO										
12.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	78,41	765,00	480,85	257,68	738,53	59.983,65	37.703,45	20.204,69	
12.3	MEIO FIO										
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,40	306,00	179,10	123,80	302,90	15.116,40	8.847,54	6.115,72	
Valor do Boletim: VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS								1.189.599,92	411.080,26	26.359,06	437.439,32

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.09.04 10:05:46 -03'00'

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Gertúlio Amoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007982-1