

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 21

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 6558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
10	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 05											
11	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	630,00	618,00		618,00	94,50	92,70		92,70	
12	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRADO 1:2	M²	65,00	630,00	618,00		618,00	40.950,00	40.170,00		40.170,00	
13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	222,00	206,00		206,00	6.526,60	6.056,40		6.056,40	
20	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 04											
21	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	2.100,00	2.129,40		2.129,40	315,00	319,41		319,41	
22	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRADO 1:2	M²	65,00	2.100,00	2.129,40		2.129,40	126.600,00	128.411,00		128.411,00	
23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	712,00	706,00		706,00	20.962,80	20.815,20		20.815,20	
30	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 03											
31	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	720,00				108,00				
32	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRADO 1:2	M²	65,00	720,00				48.870,00				

Director de Obras -

RAMUNDO FERREIRA DE LIMA

Gertulio Imamoto Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes

Guilherme de Araújo Lima
Engenheiro Civil

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.

CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 21

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)
 CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6 3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	2.000,00	2.781,69		2.781,69	58.800,00	81.781,72		81.781,72
7 0	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO NATURAL	M²	0,15	1.710,00	1.352,77	357,23	1.710,00	256,50	202,92	53,58	256,50
7 1	CORTE OU ATERRAMENTO 20 CM DE ESPESSURA PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:2	M²	66,00	1.710,00	1.352,77	357,23	1.710,00	111.150,00	87.930,05	23.219,95	111.150,00
7 3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	760,00	521,10	226,00	747,10	22.344,00	15.320,34	6.644,40	21.964,74
Valor do Boletim: VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS				1.173.672,40	1.007.960,74	29.917,93	1.037.878,67				

RAMONIDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Gertulio Fimoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Verentes-PE
 CPF: 088.986.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
 Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
 Centro - São Lourenço da Mata - PE.
 CEP: 54.735-320