



CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

OBRA: INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LEDS

CONTRATO Nº 67/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2025 - DISPENSA Nº 16/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
1	FORNECIMENTO										
1.1	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,32	96,00	-	40,00	40,00	3.870,72	-	1.612,80	1.612,80
1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,64	576,00	-	363,00	363,00	3.248,64	-	2.047,32	2.047,32
1.3	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	11,31	192,00	-	80,00	80,00	2.171,52	-	904,80	904,80
1.4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	163,40	96,00	-	40,00	40,00	15.686,40	-	6.536,00	6.536,00
1.5	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1.512,91	28,00	-	28,00	28,00	42.361,48	-	42.361,48	42.361,48
1.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	513,91	96,00	-	40,00	40,00	49.335,36	-	20.556,40	20.556,40
								116.674,12	-	74.018,80	74.018,80

Valor do Boletim: SETENTA E QUATRO MIL E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS