



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

VERTENTES, 30 DE JUNHO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58.30	5.97	2.86	-	2.86	348.07	166.75	-	166.75
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M2	87.43	6.16	3.07	-	3.07	538.54	268.40	-	268.40
2.0	ESTRUTURA										
2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	232.47	29.74	-	43.80	43.80	6.913.58	-	10.182.08	10.182.08
2.2	CONCRETO ARMADO FCK=25.0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.306.31	7.05	9.58	0.77	10.35	16.259.49	22.094.46	1.775.86	23.870.32
3.0	ALVENARIA										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	85.52	24.92	24.92	-	24.92	2.131.27	2.131.27	-	2.131.27
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93.81	57.42	-	58.32	58.32	5.386.61	-	5.471.04	5.471.04
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	144.57	2.77	2.77	-	2.77	400.45	400.45	-	400.45
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES										
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	4.75	137.75	0.80	132.13	132.93	654.13	3.79	627.44	631.24
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41.98	137.75	0.80	132.13	132.93	5.782.05	33.58	5.546.15	5.579.73

Gertúlio Amotao Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.987/0001-60

01 99814-4011
01 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05


LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

VERTENTES, 30 DE JUNHO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73.90	51.80	4.52	-	4.52	3.827,78	334.00	-	334.00
5.0	REVESTIMENTO PISO										
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	34.51	28.60	-	-	-	967,06	-	-	-
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	61.70	28.60	-	-	-	1.764,52	-	-	-
6.0	REVESTIMENTO TETO										
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	47.63	28.60	-	-	-	1.362,28	-	-	-
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	17.04	28.60	-	-	-	487,46	-	-	-
7.0	PINTURA										
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10.62	506,22	389,68	-	389,68	5.378,07	4.139,95	-	4.139,95
8.0	TELHADO										
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,11	28,60	-	46,15	46,15	2.519,80	-	4.066,05	4.066,05
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,52	28,60	-	46,15	46,15	1.730,91	-	2.793,06	2.793,06
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,12	6,00	-	-	-	516,71	-	-	-


Gerônimo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.295.887/0001-60

51 99814-4011
51 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

VERTENTES, 30 DE JUNHO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
9.0	ESQUADRIAS										
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	373,28	3,00	2,00	-	2,00	1.119,76	746,51	-	746,51
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	M2	783,98	0,40	0,40	-	0,40	313,59	313,59	-	313,59
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	55,42	3,00	-	-	-	166,26	-	-	-
10.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	272,67	25,00	19,00	-	19,00	6.816,85	5.180,80	-	5.180,80
10.3	FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	330,81	4,00	1,00	-	1,00	1.323,23	330,80	-	330,80
10.4	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	38,95	9,00	2,00	-	2,00	350,51	77,89	-	77,89
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
11.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	368,29	1,00	1,00	-	1,00	368,28	368,28	-	368,28
11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	554,81	3,00	1,00	-	1,00	1.664,42	554,80	-	554,80


Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

VERTENTES, 30 DE JUNHO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	315,13	2,00	2,00	-	2,00	630,26	630,26	-	630,26
11.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	140,22	6,00	-	-	-	841,31	-	-	-
11.5	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN	142,56	2,00	-	-	-	285,11	-	-	-
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR	UN	120,36	2,00	-	-	-	240,72	-	-	-
								71.109,08	37.775,58	30.461,68	68.237,27

Valor do Boletim: TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS


Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024



HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

CNPJ
10.296.887/0001-60

51 99814-4031
51 9500-0185

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



MEMÓRIA DE CALCULO			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03				
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.							
LOCAL: RUA DR. EMIDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE							
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº							
VERTENTES, 30 DE JUNHO DE 2025.							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.0	ESTRUTURA						
2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020 PA	M2					
			12.34	3.55			43.81
						TOTAL:	43.80
2.2	CONCRETO ARMADO FCK=25.0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3					
	PILARES		0.20	0.10	2.70	7.00	0.38
	VIGAS		19.80	0.10	0.20		0.40
						TOTAL:	0.77
3.0	ALVENARIA						
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2					
			6.00	3.35			20.10
			6.70	3.35			22.45
			5.10	2.70			13.77
			2.00	2.70			5.40
			3.20	2.70			8.64
	DESCONTOS VIGAS		19.80		0.20	(1.00)	(3.96)
	DESCONTOS PILARES		0.20		2.70	(7.00)	(3.78)
	DESCONTOS JANELAS			1.30	1.10	(3.00)	(4.29)

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES						TOTAL:	58,32
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2						
			6,00	3,35			2,00	40,20
			6,70	3,35			2,00	44,89
			5,10	2,70			2,00	27,54
			2,00	2,70			2,00	10,80
			3,20	2,70			2,00	17,28
	DESCONTOS JANELAS			1,30	1,10		(6,00)	(8,58)
							TOTAL:	132,13
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2						
			6,00	3,35			2,00	40,20
			6,70	3,35			2,00	44,89
			5,10	2,70			2,00	27,54
			2,00	2,70			2,00	10,80
			3,20	2,70			2,00	17,28
				1,30	1,10		(6,00)	(8,58)
							TOTAL:	132,13
8.0	TELHADO							
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2						
			13,00	3,55				46,15
							TOTAL:	46,15
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2						
			13,00	3,55				46,15
							TOTAL:	46,15

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br


Dr. Emidio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 [Centro] Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 03


OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025



Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024






Certúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024