



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58,30	5,97	2,86		2,86	348,07	166,75	-	166,75
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M2	87,43	6,16	3,07		3,07	538,54	268,40	-	268,40
2.0	ESTRUTURA										
2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020_PA	M2	232,47	29,74	43,80		43,80	6.913,58	10.182,08	-	10.182,08
2.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.306,31	7,05	10,35		10,35	16.259,49	23.870,32	-	23.870,32
3.0	ALVENARIA										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	85,52	24,92	24,92		24,92	2.131,27	2.131,27	-	2.131,27
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,81	57,42	58,32		58,32	5.386,61	5.471,04	-	5.471,04
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	144,57	2,77	2,77		2,77	400,45	400,45	-	400,45
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES										
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	4,75	137,75	132,93		132,93	654,13	631,24	-	631,24
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41,98	137,75	132,93		132,93	5.762,05	5.579,73	-	5.579,73

Corlúcio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 98814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 87
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73,90	51,80	4,52		4,52	3.827,78	334,00	-	334,00
5.0	REVESTIMENTO PISO										
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	34,51	28,60	-		-	987,06	-	-	-
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	61,70	28,60	-	43,97	43,97	1.764,52	-	2.712,79	2.712,79
6.0	REVESTIMENTO TETO										
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	47,63	28,60	-	-	-	1.362,28	-	-	-
6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	17,04	28,60	-	-	-	487,46	-	-	-
7.0	PINTURA										
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,62	506,22	389,68	-	389,68	5.378,07	4.139,95	-	4.139,95
8.0	TELHADO										
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,11	28,60	46,15		46,15	2.519,80	4.066,05	-	4.066,05
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,52	28,60	46,15		46,15	1.730,91	2.793,06	-	2.793,06
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86,12	6,00	-		-	516,71	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 87
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
9.0	ESQUADRIAS										
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	373,26	3,00	2,00		2,00	1.119,76	746,51	-	746,51
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	783,98	0,40	0,40		0,40	313,59	313,59	-	313,59
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	55,42	3,00	-	2,00	2,00	166,26	-	110,84	110,84
10.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	272,87	25,00	19,00		19,00	6.816,85	5.180,80	-	5.180,80
10.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	330,81	4,00	1,00		1,00	1.323,23	330,80	-	330,80
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	38,95	9,00	2,00		2,00	350,51	77,89	-	77,89
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
11.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	368,28	1,00	1,00		1,00	368,28	368,28	-	368,28
11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	554,81	3,00	1,00		1,00	1.664,42	554,80	-	554,80



Gentílio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.298.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	315,13	2,00	2,00		2,00	630,26	630,26	-	630,26
11.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	140,22	6,00	-		-	841,31	-	-	-
11.5	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	142,56	2,00	-		-	285,11	-	-	-
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	120,36	2,00	-		-	240,72	-	-	-
								71.109,08	68.237,17	2.823,63	71.060,90

Valor do Boletim: TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS


Geptulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.295.887/0001-60

01 99814-4011
01 9600-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE


Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 03

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025




Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024