



DATA DE ELABORAÇÃO: 18/11/2024

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:57016028000134
Data: 2025.11.18 12:23:33
03:00

Gustavo
Gustavo de Araujo Lima




2.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	R\$	31,54	48,63	48,63	48,63	R\$	1.533,79	R\$	1.533,79	R\$	-	R\$	1.533,79
2.1.4	102206	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,36	48,93	48,93	48,93	R\$	516,70	R\$	516,70	R\$	-	R\$	516,70
2.2			LOUÇAS SANITÁRIAS														
2.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNC	R\$	587,30	4,00	4,00	4,00	R\$	2.349,20	R\$	2.349,20	R\$	-	R\$	2.349,20
2.3			GRADES														
2.3.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	R\$	854,14	1,57	1,57	1,57	R\$	1.340,99	R\$	1.341,00	R\$	-	R\$	1.341,00
2.4	101169	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$	100,51	85,00	85,00	85,00	R\$	8.543,36	R\$	8.543,36	R\$	-	R\$	8.543,36
3.0			REFORMA DO PSF DEUSDEDE ALVES CELESTINO - DISTRITO DE CAPELA NOVA														
3.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS														
3.1.1	97631	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	17,37	17,37	17,37	R\$	245,79	R\$	245,79	R\$	-	R\$	245,79
3.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	35,83	35,83	35,83	R\$	185,60	R\$	186,60	R\$	-	R\$	185,60
3.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	46,76	35,83	35,83	35,83	R\$	1.675,41	R\$	1.675,41	R\$	-	R\$	1.675,41
3.2			PINTURA														
3.2.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	R\$	25,26	55,70	55,70	55,70	R\$	1.406,98	R\$	1.408,98	R\$	-	R\$	1.406,98
3.2.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,99	238,52	238,52	238,52	R\$	2.958,95	R\$	2.959,95	R\$	-	R\$	2.958,95
3.2.3	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,36	41,58	41,58	41,58	R\$	439,08	R\$	439,08	R\$	-	R\$	439,08
3.2.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	14,80	37,19	37,19	37,19	R\$	560,41	R\$	560,41	R\$	-	R\$	560,41
3.3			ESQUADRIAS														
3.3.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACE TATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	R\$	291,30	2,34	2,34	2,34	R\$	681,64	R\$	681,64	R\$	-	R\$	681,64
3.4			TELHADO														
3.4.1	100328	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS INCLUSIVE, CIMENTAMENTO. AF. 07/2019	M2	R\$	17,34	141,95	141,95	141,95	R\$	2.461,41	R\$	2.481,41	R\$	-	R\$	2.461,41
3.4.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	R\$	173,30	7,50	7,50	7,50	R\$	1.299,75	R\$	1.299,75	R\$	-	R\$	1.299,75
4.0			REFORMA DO PSF DO DISTRITO DO SÃO JOÃO DO FERRAZ														
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS														
4.1.1	97631	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	20,34	20,34	20,34	R\$	287,81	R\$	287,81	R\$	-	R\$	287,81
4.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	20,34	20,34	20,34	R\$	105,36	R\$	105,36	R\$	-	R\$	105,36
4.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	46,76	20,34	20,34	20,34	R\$	951,09	R\$	951,10	R\$	-	R\$	951,09

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes - PE
Verentes - PE
CPF: 089.985.284-77
Portaria Nº: 091/2004

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1




4.1.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	R\$	77,37	109,98	109,98		109,98	R\$	8.508,15	R\$	8.508,15	R\$	-	R\$	8.508,15
4.2			PINTURA															
4.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,95	188,69	188,69		188,69	R\$	2.262,39	R\$	2.262,39	R\$	-	R\$	2.262,39
4.2.2	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,56	36,12	36,12		36,12	R\$	381,42	R\$	381,43	R\$	-	R\$	381,42
4.3			LOUÇAS SANITÁRIA															
4.3.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 80 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VALVULA AMERICANA EM METAL. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2" OU 3/4". PI COZINHA. PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$	1.557,25	1,00	1,00		1,00	R\$	1.557,25	R\$	1.557,25	R\$	-	R\$	1.557,25
5.0			REFORMA DO PSF DO JUNCO															
5.1			PINTURA															
5.1.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,95	206,96	206,96		206,96	R\$	2.481,45	R\$	2.481,45	R\$	-	R\$	2.481,45
5.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	14,80	126,82	126,82		126,82	R\$	1.878,95	R\$	1.878,94	R\$	-	R\$	1.878,94
5.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	R\$	31,54	77,20	77,20		77,20	R\$	2.434,88	R\$	2.434,89	R\$	-	R\$	2.434,88
5.1.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	R\$	10,56	5,06	5,06		5,06	R\$	53,43	R\$	53,43	R\$	-	R\$	53,43
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
5.2.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	R\$	19,37	3,00	3,00		3,00	R\$	58,11	R\$	58,11	R\$	-	R\$	58,11
5.3			REVESTIMENTO EM PAREDES															
5.3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	54,04	54,04		54,04	R\$	794,68	R\$	794,67	R\$	-	R\$	794,67
5.3.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	7,81	9,30	9,30		9,30	R\$	72,63	R\$	72,63	R\$	-	R\$	72,63
5.3.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	54,04	54,04		54,04	R\$	279,92	R\$	279,93	R\$	-	R\$	279,93
5.3.4	87549	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	31,93	54,04	54,04		54,04	R\$	1.725,49	R\$	1.725,50	R\$	-	R\$	1.725,50
5.3.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	R\$	77,37	54,04	54,04		54,04	R\$	4.181,07	R\$	4.181,07	R\$	-	R\$	4.181,07
6.0			UBS CRUZEIRO II (bairro São José)															
6.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
6.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	R\$	14,15	20,00	20,00		0,00	R\$	283,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$	5,18	20,00	20,00		0,00	R\$	103,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	R\$	46,76	20,00	20,00		0,00	R\$	935,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2			PINTURA															
6.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DE MÃOS. AF. 04/2023	M2	R\$	11,95	380,51	380,51		0,00	R\$	4.562,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-


Gertálio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 080.585.284-77
 Portaria Nº: 05/2024

AMB CONSTRUCOES E SERVICOS
 LTDA:57016028000
 134

Assinado de forma digital
 por AMB CONSTRUCOES E
 SERVICOS
 LTDA:57016028000134
 Dados: 2025.11.18 12:24:48
 -03'00'

CNPJ 16.299.027/0001-68 01 99854-4001 01 5309-0889 gert@vt@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.719-000 (Centro) Vertentes-PE


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18190/982-1



6.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	123,38			0,00	R\$	1.826,02	R\$	-	R\$	-	R\$	
6.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	11,60			0,00	R\$	365,06	R\$	-	R\$	-	R\$	
6.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	28,35			0,00	R\$	298,37	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.0			UBS NOVA MORADA															
7.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
7.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	R\$	14,13	15,00			0,00	R\$	212,25	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.1.2	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	15,00			0,00	R\$	77,70	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	15,00			0,00	R\$	701,40	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.2			PINTURA															
7.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	211,76			0,00	R\$	2.539,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	79,65			0,00	R\$	1.178,82	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	40,00			0,00	R\$	1.261,60	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	36,96			0,00	R\$	380,28	R\$	-	R\$	-	R\$	
7.3			PAVIMENTAÇÃO															
7.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$	100,51	190,00			0,00	R\$	19.098,90	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.0			UBS RIACHO DIREITO															
8.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS															
8.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M2	R\$	14,13	14,49			0,00	R\$	205,03	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.1.2	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	R\$	5,18	14,49			0,00	R\$	75,05	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	R\$	46,76	14,49			0,00	R\$	677,56	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.2			PINTURA															
8.2.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	11,99	364,42			0,00	R\$	4.368,39	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$	14,80	83,16			0,00	R\$	1.230,76	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.2.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$	31,54	77,20			0,00	R\$	2.434,98	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.2.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	R\$	10,56	30,24			0,00	R\$	318,33	R\$	-	R\$	-	R\$	
8.3			CORRIMÃO															
8.3.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	M2	R\$	117,63	8,00			0,00	R\$	941,20	R\$	-	R\$	-	R\$	
Valor do Boletim: ONZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS											R\$	121.243,36	R\$	65.168,95	R\$	11.988,00	R\$	77.136,98

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 001/2024

AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:57016028000134

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.11.18 12:25:18
03'00"

CEP: 53.770-000 | 01 99814-000 | 01 9980-000 | gubnet@vertentes.pe.gov.br | Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 53.770-000 | Centro | Vertentes - PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1