

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05  
 LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.  
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE,  
 LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.  
 CONTRATO Nº 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.1.1	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M³	76,16	784,00		784,00	784,00	59.709,44		59.709,44		59.709,44	
1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	37,62	20,67				777,61					
1.2	MURO DE PEDRA												
1.2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M³	477,67	38,40				18.342,53					
2	ALVENARIA												
2.1	ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO												
2.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 Furos, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no Traco 1:6 - 1 vez.	M²	101,16	60,91				6.161,66					
2.1.2	Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia no Traco 1:3.	M²	10,03	30,19				302,81					
2.1.3	Revestimento com Argamassa de Cimento e Areia no Traco 1:3, com 2,0 cm de espessura.	M²	62,77	30,19				1.895,03					
3	PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO												
3.1	PAVIMENTOS												
3.1.1	Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Reto, Confeccionada em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x Altura), para Vias Urbanas (uso viário). AF_06/2016	M	68,35	140,00				9.569,00					
3.1.2	Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Retangular Cor Natural de 20 x 10 cm, Espessura 6 cm. AF_10/2022	m²	71,83	164,47				11.813,88					

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

  
**Israel Ferreira de Andrade**  
 Secretário de Desenvolvimento Urbano de Vertentes-PE  
 RF: 820.895.404-78 - Portaria: 063/2021

  
**HPS - Construtora LTDA**  
 Sandro Hermenegildo da Silva  
 Sócio Administrador  
 CPF 881.670.544-20

  
**Gustavo de Araújo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 000.000.000-00

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05  
 LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.  
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE,  
 LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.  
 CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	101,95	1.110,00				113.164,50	-	-	-
4	BANCOS DE CONCRETO E ARVORES										
4.1	BANCO DE CONCRETO										
4.1.1	CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL.	UND	929,08	2,00				1.858,16	-	-	-
4.2	ARVORES										
4.2.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	UND	110,87	10,00				1.108,70	-	-	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.1	POSTES										
5.1.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UND	1.760,38	5,00				8.801,90	-	-	-
5.1.2	POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UND	1.080,64	2,00				2.161,28	-	-	-
5.1.3	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P UMA LUMINÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	313,40	7,00				2.193,80	-	-	-
5.1.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	651,62	7,00				4.561,34	-	-	-
Valor do Boletim: CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS								242.421,62	-	-	59.709,44
											59.709,44