

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 20

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

VERTENTES, 03 DE JULHO DE 2024.

LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 05		-												
1.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	630,00	618,00		618,00	94,50	92,70						92,70
1.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	630,00	618,00		618,00	40.950,00	40.170,00						40.170,00
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	222,00	206,00		206,00	6.526,80	6.056,40						6.056,40
2.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 04														
2.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	2.100,00	2.129,40		2.129,40	315,00	319,41						319,41
2.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	2.100,00	2.129,40		2.129,40	136.500,00	138.411,00						138.411,00
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	712,00	708,00		708,00	20.932,80	20.815,20						20.815,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 03														
3.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	720,00				108,00							
3.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	720,00				46.800,00							

Assinado de forma digital por  
PATRICK CESAR CIPRIANO DA  
SILVA:05842598400  
Dados: 2024.07.03 09:32:26  
-03'00'

PATRICK CESAR  
CIPRIANO DA  
SILVA:05842598400

Gertulio Timoteo Bezerra  
Sec/ de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.254-77  
Portaria N.: 0911/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA  
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA  
 LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 03 DE JULHO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)


CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	252,00	-	-	-	7.408,80	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA ALCIDES MENDONÇA										
4.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	2.700,00	2.361,80		2.361,80	405,00	354,27	-	354,27
4.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	2.700,00	2.361,80		2.361,80	175.500,00	153.517,00	-	153.517,00
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	900,00	872,56		872,56	26.460,00	25.653,17	-	25.653,17
5.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 01										
5.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	2.580,00	2.037,80		2.037,80	387,00	305,67	-	305,67
5.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	2.580,00	2.037,80		2.037,80	167.700,00	132.457,00	-	132.457,00
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	860,00	698,00		698,00	25.284,00	20.521,20	-	20.521,20
6.0	PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PEDRA RAJADA										
6.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	5.000,00	4.359,98		4.359,98	750,00	654,00	-	654,00
6.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	5.000,00	4.359,98		4.359,98	325.000,00	283.398,70	-	283.398,70

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes  
 Vertentes-PE  
 CPF: 088.985.284-77  
 Portaria Nº: 091/2024  
 - Diretor de Obras -

Assinado de forma digital por  
**PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400**  
 Dados: 2024.07.03 09:32:40 -03'00'

**PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400**

  
**Gustavo de Araújo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181907982-1

