PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

Sertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 31 DE JULHO DE 2025

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 025/2025 - DISPENSA Nº 025/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	**REFORMA E MANUTENÇÃO PRAÇA ACÁCIO CAVALCANTE (PRAÇA DO FREI DAMIÃO)**										
1.1	**DEMOLIÇÃO**										
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	16,64	291,45	291,45	73,19	364,64	4.849,73	4.849,73	1.217,88	6.067,61
1.2	**PAVIMENTAÇÃO**										
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	M2	84,80	291,45	291,45	73,19	364,64	24.714,38	24.714,38	6.206,37	30.920,75
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	58,58	41,80	41,80		41,80	2.448,64	2.448,64	-	2.448,64
1.2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,99	41,80	41,80		41,80	83,18	83,18	-	83,18
1.3	**ILUMINAÇÃO**										
1.3.1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF 1006/B, INCL BASE CONCRETO	UND	2.399,03	1,00	1,00	1,00	2,00	2.399,03	2.399,03	2.399,03	4.798,06
1.3.2	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM	UND	258,46	2,00	2,00	1,00	3,00	516,92	516,92	258,46	775,38
1.3.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND	639,19	4,00	4,00	2,00	6,00	2.556,76	2.556,76	1.278,38	3.835,14
2.0	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÍTIO JACU**										
2.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	70,52	12,50	12,50	-	12,50	881,50	881,50	-	881,50
2.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	95,04	20,25	20,25	-	20,25	1.924,56	1.924,56	-	1.924,56

Vivian M. Vieira Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-D

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479 GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479 2025.07.31

PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 31 DE JULHO DE 2025

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 025/2025 - DISPENSA Nº 025/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2	**MURO DE ARRIMO E MURETA**										
2.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.107,19	1,66	1,66	-	1,66	3.497,94	3.497,94	-	3.497,94
2.2.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	87,22	41,47	41,47	9,60	51,07	3.617,01	3.617,01	837,31	4.454,32
2.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,08	56,04	56,04	-	56,04	284,68	284,68	-	284,68
2.2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	58,97	56,04	56,04	-	56,04	3.304,68	3.304,68	-	3.304,68
2.3	**PINTURA**										
2.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	5,89	56,04	56,04	-	56,04	330,08	330,08	-	330,08
2.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,85	56,04	56,04	-	56,04	664,07	664,07	-	664,07
2.4	**EQUIPAMENTOS**										
2.4.1	CONJUNTO MESA C/ TAMPO QUADRADO 0,80X0,80 m EM CONCRETO ARMADO POLIDO, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, SOBRE BASE DE ALVENARIA 0,50X0,50 m, 4 BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO, COM PINTURA ACRÍLICA	UND	819,34	1,00	1,00	-	1,00	819,34	819,34	-	819,34
2.4.2	ESCORREGADOR DE CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME PADRÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSO PINTURA	UND	4.185,87	1,00	1,00	-	1,00	4.185,87	4.185,87	-	4.185,87
2.4.3	BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 03 LUGARES, COM CADEIRINHAS DE METAL, CORRENTE GALVANIZADA, FIXADO EM TUBO DE FERRO 100MM, INCLUSO PINTURA E MONTAGEM	UND	3.292,13	1,00	1,00	-	1,00	3.292,13	3.292,13	-	3.292,13

Eng. Civil
CREA-PE 033247-D

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479 2025.07.31

PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

Cortúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 31 DE JULHO DE 2025

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 025/2025 - DISPENSA Nº 025/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**										
2.5.1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL BASE CONCRETO	UND	2.399,03	1,00	1,00	-	1,00	2.399,03	2.399,03	-	2.399,03
2.5.2	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM	UND	258,46	2,00	2,00	-	2,00	516,92	516,92	-	516,92
2.5.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND	639,19	2,00	2,00	-	2,00	1.278,38	1.278,38	-	1.278,38
3.0	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA POPULAR**										
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2,28	405,30	-	-	-	924,08	-	-	-
3.2	**MURO E MURETAS**										
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	105,92	35,68	-	-	-	3.779,23	-	-	-
3.2.2	CONCRETO ARMADO FCK=20,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.107,19	0,54	-	-	-	1.137,88	-	-	-
3.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	5,08	35,68	-	-	-	181,25	-	-	-

Engº Civil
CREA-PE 033247-D

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479 2025.07.31

PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO. JUNTO DO POVO

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 31 DE JULHO DE 2025

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 025/2025 - DISPENSA Nº 025/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	58,97	35,68	-	-	-	2.104,05	-	-	-
3.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,85	35,68	-	-	-	422,81	-	-	-
3.3	**CALÇADA E PISO**										
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	60,94	76,00	-	-	-	4.631,44	-	-	-
3.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	84,80	469,60	-	-	-	39.821,14	-	-	-
3.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**										
3.4.1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL BASE CONCRETO	UN	2.399,03	1,00	-	-	-	2.399,03	-	-	-
3.4.2	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	258,46	1,00	-	-	-	258,46	-	-	-
3.4.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	639,19	2,00	-	-	-	1.278,38	-	-	-
								121.502,58	64.564,83	12.197,43	76.762,26

Valor do Boletim: DOZE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS.

Victor Wilson Rodrigues
Eng. Civil
CREA PE 033247-D

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479 2025.07.31

PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

Certúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

MEMORIA DE CALCULO — BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 025/2025 - DISPENSA Nº 025/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº
VERTENTES, 31 DE JULHO DE 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	REFORMA E MANUTENÇÃO PRAÇA ACÁCIO CAVALCANTE (PRAÇA DO FREI DAMIÃO)						
1.1	DEMOLIÇÃO						
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	M2					
			15,50	2,00			31,00
			3,50	2,00			7,00
			2,00	2,00			4,00
			8,21	3,80			31,20
						TOTAL:	**73,19**
1.2	PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2					
			15,50	2,00			31,00
			3,50	2,00			7,00
			2,00	2,00			4,00
			8,21	3,80			31,20
						TOTAL:	**73,19**
1.3	ILUMINAÇÃO						
1.3.1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/8, INCL.BASE CONCRETO	UND					
						1,00	1,00
						TOTAL:	**1,00**

Eng. Civil
CREA-PE 033247-D

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479
GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479
2025.07.31 21:20:17-03'00'

PREFEITURA DAS
VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

1.3.2	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UND					
						1,00	1,00
						TOTAL:	**1,00**
1.3.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UND					
						2,00	2,00
						TOTAL:	**2,00**
2.0	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÍTIO JACU**						
2.2	**MURO DE ARRIMO E MURETA**						
2.2.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2					
			0,40	4,80		5,00	9,60
						TOTAL:	**9,60**

Vivianne M. Vieira Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-D

Emídio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479
GUSTAVO DE ARAUJO LIMA:11626685479
2025.07.31 21:20:17-03'00'

PREFEITURA DAS VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- **BM 03**

CONTRATO N° 125/2025 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 025/2024 - DISPENSA N° 025/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024